



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR CHALPI CHICO DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA DEL CANTÓN QUIJOS, , PROVINCIA DE NAPO

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Baeza, a los veintitrés días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en representación del GAD Municipal de Quijos, el Ingeniero Javier Crespo Iñiguez en calidad de DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES, el Sr. Julio Loor como MIEMBRO DE LA COMISIÓN, y por otra parte el Sr. Andrés Mauricio Salazar Cruz, en calidad de Procurador común del CONSORCIO SAPMA PAPALLACTA, como CONTRATISTA, los mismos que convienen en suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, al tenor de la siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

En la ciudad de Baeza, cantón Quijos, provincia de Napo, a los tres días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, comparecen a la celebración del contrato, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS, representado legalmente por el señor Javier Arturo Vinuesa Espinoza de los Monteros, en su calidad de Alcalde, y por otra el proveedor CONSORCIO SAPMA PAPALLACTA, representado legalmente por el señor Andrés Mauricio Salazar Cruz, firman el contrato CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR CHALPI CHICO DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA DEL CANTÓN QUIJOS, , PROVINCIA DE NAPO, con un plazo para su ejecución de 60 días calendario contados a partir de la notificación del anticipo, por un monto de 8,722.9526 dólares USA (OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS CON 9526/100 dólares), valor en el cual NO está incluido el iva.

Considerando que la dirección financiera comunicó que el 26 de Agosto del 2016, a las 17h41min se efectuó la transferencia del monto de \$ 4,361.48 usd, correspondiente al anticipo del contrato administrativo para la construcción de la línea de conducción de agua para consumo humano en el sector de Chalpi Chico, de la parroquia de Papallacta, del cantón Quijos y amparado en lo que estipula su cláusula séptima del contrato, me permito notificar que el plazo del mismo cuenta a partir del día jueves 01 de Septiembre del 2016.

Mediante oficio S/N del 05 de Octubre del 2016, el contratista señor Andrés Mauricio Salazar Cruz, ingresa planilla N°01 de avance de obra y documentos habilitantes para su respectiva revisión, aprobación y posterior pago.

Mediante oficio S/N del 12 de noviembre del 2016, el contratista señor Andrés Mauricio Salazar Cruz, ingresa planilla de liquidación obra y planilla costo más porcentaje y documentos habilitantes para su respectiva revisión, aprobación y posterior pago. Además de

Consortio de Municipios Amazonicos: Carlos Ibarra 170 y 10 de Agosto
Edificio Yuraj Pirca 5to. Piso. Oficina 501. Teléfono 2950 729
Quito Ecuador

Baeza - Napo - Napo
Av. Los Quijos y 17 de Enero
Teléfono: 06 2 320 158
Telefax: 06 2 320 002

[Handwritten signature]
2
30.11.16

la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra

SEGUNDA: FISCALIZACIÓN

La fiscalización estuvo a cargo del Ing. Fernando López Sarabia.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

| | |
|--|--------------------|
| Fecha de suscripción del contrato: | 03/08/2016 |
| Fecha de notificación del anticipo: | 26/08/2016 |
| Orden de inicio: | 01/09/2016 |
| Plazo: | 60 días calendario |
| Terminación del plazo: | 30/10/2016 |
| Porcentaje de ejecución: | 123.93% |
| Fecha de solicitud de recepción provisional: | 12/11/2016 |
| Mora: | 13 días |

CUARTA: SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL


Mediante oficio S/N del 12 de noviembre del 2016, el contratista señor Andrés Mauricio Salazar Cruz, ingresa planilla de liquidación obra y planilla costo más porcentaje y documentos habilitantes para su respectiva revisión, aprobación y posterior pago; además de la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra.

QUINTA: RUBROS EJECUTADOS

| No | DESCRIPCION | U | CONTRATADOS | | | EJECUTADOS | | | VALORES | | |
|--|------------------------------------|-----|-------------|---------|-----------|------------|------|---------|----------|------|---------|
| | | | CANTIDAD | P.UNIT. | P.TOTAL | ESTE MES | ANT. | TOTAL | ESTE MES | ANT. | TOTAL |
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR DE CHALPI CHICO DE LA PARROQUIA PAPALLACTA DEL CANTÓN QUIJOS | | | | | | | | | | | |
| 1 | Desbroce y limpieza (manual) | m2 | 12.000 | 2.100 | 25.200 | 1150.00 | | 1150.00 | 2415.00 | | 2415.00 |
| 2 | replanteo y nivelación | m2 | 12.000 | 1.720 | 20.640 | | | | | | |
| 3 | Excavación manual en suelo Natural | m3 | 2.100 | 7.420 | 15.582 | | | | | | |
| 4 | encofrado y desencofrado | m2 | 13.200 | 16.220 | 214.104 | | | | | | |
| 5 | hormigón simple f'c=210/cm2 | m3 | 1.530 | 313.520 | 479.68560 | | | | | | |
| 6 | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 67.000 | 2.530 | 169.510 | | | | | | |
| 7 | empedrado base e=0.20m | m2 | 3.000 | 29.030 | 87.090 | | | | | | |
| 8 | enlucido exterior | m2 | 9.200 | 7.930 | 72.956 | | | | | | |
| 9 | Replantillo de Piedra, e=15 cm | m2 | 3.000 | 8.880 | 26.640 | | | | | | |
| ACCESORIOS CAPTACIÓN-AGUA | | Glb | 1.000 | 178.480 | 178.480 | 1.00 | | 1.00 | 178.48 | | 178.48 |

Consorcio de Municipios Amazónicos: Carlos Ibarra 170 y 10 de Agosto
 Edificio Yuraj Pirca 5to. Piso, Oficina 501. Teléfono: 2950 729
 Quito Ecuador

Baeza - Napo - Napo
 Av. Los Quijos y 17 de Enero
 Teléfono: 06 2 320 158
 Telefax: 06 2 320 002





| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---------|--------------|--------------------|------|---------|-----------------|----------------|------------------|
| 10 | tapa sanitaria metálica 0,60por 0,60 | u | 1.000 | 84.710 | 84.710 | 1.00 | 1.00 | 84.71 | 84.71 | |
| 11 | excavación a mano en suelo natural | m3 | 1.500 | 7.420 | 12.243 | | | | | |
| 12 | hormigón simple f'c=210 kg/cm2 | m3 | 0.750 | 313.520 | 235.140 | | | | | |
| 13 | acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 53.230 | 2.530 | 134.6719 | | | | | |
| 14 | enlucido exterior | m2 | 5.720 | 7.930 | 45.3596 | | | | | |
| 15 | empedrado base e=0,20m | m2 | 1.650 | 29.030 | 47.8995 | | | | | |
| 16 | tapa sanitaria metálica 0,60*0,60 | U | 1.000 | 84.710 | 84.710 | | | | | |
| 17 | accesorios tanque | Glb | 1.000 | 178.480 | 178.480 | 2.00 | 2.00 | 356.96 | 356.96 | |
| 18 | replanteo y nivelación | km | 0.900 | 189.590 | 170.631 | | 1.06 | 1.06 | 200.965 | |
| 19 | excavación a mano | m3 | 180.000 | 9.900 | 1.782.000 | | 212.00 | 212.00 | 2098.80 | |
| 20 | relleno y compactación de zanjas | m3 | 180.000 | 4.920 | 885.600 | | 212.00 | 212.00 | 1043.04 | |
| 21 | suministro e instalación de manguera de presión de 2" JD NOMINAL 65 PSI | m | 900.000 | 4.130 | 3.717.000 | | 1060.00 | 1060.00 | 4377.80 | |
| 22 | accesorios manguera de 2" | Glb | 1.000 | 54.620 | 54.620 | | 1 | 1.00 | 54.62 | |
| | | | | TOTAL | 8,722.95260 | | | 3,035.15 | 7775.23 | 10,810.38 |

SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| Anticipo: | \$ | 4,361.48 |
| Valor de Planilla 1 avance de obra: | \$ | 7,775.23 |
| Descuento saldo del anticipo: | \$ | 3,887.62 |
| Descuento del impuesto a la renta 1%: | \$ | 77.75 |
| Total de deducciones: | \$ | 3,965.37 |
| TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA | \$ | 3,809.87 |
| Valor de liquidación de obra: | \$ | 3,035.15 |
| Descuento saldo del anticipo: | \$ | 473.87 |
| Descuento del impuesto a la renta 1%: | \$ | 30.35 |
| Mora | \$ | 226.98 |
| Total de deducciones: | \$ | 731.20 |
| TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | \$ | 2,303.95 |
| TOTAL EJECUTADO | \$ | 10,810.38 |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Valor de Reajuste anticipo: | \$ | -8.72 |
| Valor de Reajuste de la Planilla 1: | \$ | -7.78 |
| Valor Total Reajustado: | \$ | -16.50 |
| Descuento del impuesto a la renta 1%: | \$ | |
| TOTAL COBRADO AL CONTRATISTA | \$ | 16.50 |
| | | |
| Valor de Reajuste de la Planilla Liquidación: | \$ | -5.12 |
| Valor Total Reajustado: | \$ | -5.12 |
| Descuento del impuesto a la renta 1%: | \$ | |
| TOTAL A COBRARSE AL CONTRATISTA | \$ | 5.12 |

Se deja constancia que el Contratista ha ejecutado los trabajos cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas y acogiendo las disposiciones de fiscalización

SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La comisión de recepción se reúne en el sitio de la obra y procede a realizar la inspección respectiva, declarando su conformidad con la ejecución objeto del contrato.

Se declara la conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, en consecuencia, se da por recibida PROVISIONALMENTE la obra.

Para constancia y fe de lo actuado la comisión de recepción suscribe la presente acta en cinco copias de igual texto y efecto legal.

LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN


Ing. Civil Javier Crespo
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES


Sr. Julio Loor
MIEMBRO DE LA COMISIÓN


Sr. Andrés Salazar
CONTRATISTA

