

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

[Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial](#)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

[POA 2017](#)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

[NO APLICA](#)

1. Tipo (Programa, proyecto)	2. Nombre del proyecto	3. Objetivos estratégicos	4. Metas	5. Montos presupuestados programados	6. Fecha de inicio	7. Fecha de culminación	8. Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	9. Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
proyecto	Readecuación del Estadio Julio Rodríguez Samper de la ciudad de Baeza II etapa mejoramiento del suelo subbase 1 y 2				3/1/2017	29/12/2017	En recepción	NO APLICA
proyecto	ADOQUINADO DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CARLOS ACOSTA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA			\$ 79,763.42	2/10/2017	30/11/2017	En proceso de recepción Provisional	Solicitud recepcion provisional prolong. Av. Carlos Acosta
proyecto	Construcción del Alcantarillado pluvial y adoquinado en la calle B en el Barrio Santa Teresita de la Parroquia San Francisco de Borja			\$ 72,742.11	22/09/2017	20/12/2017	En proceso de recepción Provisional	Solicitud recepcion provisional Calle B
proyecto	Construcción del adoquinado de la calle Celia Ampudia en el Barrio El Dorado y Aceras y Bordillos en los Barrios Los Nogales y Jardines del Valle de Baeza			\$ 68,518.69	22/9/2017	20/12/2017	En proceso de recepción Provisional	Solicitud recepcion provisional Celia Ampudia
proyecto	Construcción de la primera etapa del parque lineal de Cosanga			\$ 56,871.28	22/9/2017	20/11/2017	En proceso de recepción Provisional	Solicitud recepcion provisional parque lineal Cosanga

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

[Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial](#)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

[POA 2017](#)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

[NO APLICA](#)

1. Tipo (Programa, proyecto)	2. Nombre del proyecto	3. Objetivos estratégicos	4. Metas	5. Montos presupuestados programados	6. Fecha de inicio	7. Fecha de culminación	8. Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	9. Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
proyecto	Construcción del techo de la cancha de césped sintético en la parroquia Cuyuja, cantón Quijos, provincia de Napo			\$ 35,707.65	27/11/2017	26/1/2018	Trabajos iniciados 15 % de avance Primera planilla se evalua al termianar este período	SPI techo cancha Cuyuja
proyecto	CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA ESTÁNDAR EN EL ZOO LA GRANJA DEL CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO			\$ 144,624.11	22/12/2017	21/5/2018	La contraparte municipal se ejecuta. Se inicia trabajos con un 2% de avance de obra	SPI anticipo piscina Zoo la Granja
proyecto	Estadio alternativo para la ciudad de Baeza				15/5/2017	continúa	en ejecución bajo la modalidad de administración directa	NO APLICA
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 458,227.26				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/12/2017				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMEINTO Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Ing. Jorge Carbajal García - DIRECTOR INFRAESTRUCTURA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jorgecarbajal05@hotmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2320256 / (06) 2320158 EXTENSIÓN 117 / 151				